

指 教 総 第 4 2 8 号
平 成 25 年 1 月 7 日

文部科学大臣 殿

鹿児島県 指宿市長 豊留 悦男



指宿市公立学校等施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	90.9	88.6
中学校	83.9	77.4
高等学校	83.3	83.3
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

危険建物となっていた丹波小学校の校舎を平成21・22年度に、北指宿中学校の屋体を平成23年度に改築した。
また、耐震化優先度調査結果に基づく優先度ランク1～3の建物の耐震診断は、平成21年度中に実施し、その診断結果において I_s 値が0.3未満と判明した山川小学校屋体と次いで I_s 値が低かった徳光小学校校舎および利永小学校校舎について、平成22年度に耐震補強工事を実施した。更に、 I_s 値が0.7に満たない今和泉小学校屋体と西指宿中学校校舎、開聞中学校校舎を平成23年度に耐震補強工事を実施した。
なお、平成23年度に前倒して実施する予定であった川尻小学校屋体、北指宿中学校校舎および開聞中学校校舎の耐震補強工事は、学校現場等との調整に不測の日数を要したため事業を繰り越すこととし、平成24年度に実施することとした。このことについて、指宿市教育委員会教育委員からは、学校の耐震化は喫緊の課題である。時代の変化とともに厳しい中での整備であるが、準備不足等がないよう速やかな対応を実施するよう指摘がなされた。
今後は、本計画期間終了時において未だ残る I_s 値が0.7未満の建物についても、年次的に補強する計画を立て、順次、耐震補強工事を実施する予定である。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

北指宿中学校の地震補強に併せて、大規模改修(安全)を実施する計画であったが、学校現場等との調整に不測の日数を要したため、すべての事業を翌年度へ繰り越した。指宿市教育委員会教育委員からは、学校施設の安全対策は万全を期さなければならないことであり、地域に開かれた学校を目指すという観点からも、十分な説明対応を実施し、速やかな対応をするよう求められた。
なお、繰り越した事業については、平成24年度に、耐震補強工事と併せて実施予定である。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

丹波小学校の校舎危険改築と北指宿中学校の体育館改築に併せて設置された太陽光発電設備を活用し、地球温暖化防止に帰する環境に配慮した学校施設を目指すとともに、屋外教育環境(グラウンド)整備を実施することで、安全で安心して教育を受けることができる環境の充実を図った。また、地上デジタル放送の受信が困難な小中学校13校に地上デジタル放送受信設備(アンテナ工事)の整備を実施し、情報化に対応した教育環境の向上を図った。指宿市教育委員会教育委員からは、環境に配慮した教育には、実際の設備が設置されていることが効果的であり、今回の事業により十分な実施ができたことと喜びの声が寄せられるとともに、他の学校においても同様の整備を望む意見が出された。
今後は、将来的な学校整備計画を勘案しつつ、費用対効果の高い事業を検討していきたい。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

※計画なし

2 事後評価の時期及び方法について

平成24年11月6日開催の第11回定例教育委員会および平成24年11月15日開催の第3回臨時教育委員会において教育委員による事後評価協議を実施するとともに、平成25年1月7日開催の第1回定例教育委員会で内容を精査し、その結果を市ホームページにて公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業について、ほぼ計画どおりに実施できたが、一部の事業については、学校現場との調整等により、翌年度へ繰り越しとなった。指宿市教育委員会教育委員からは、教育は次代を担う世代への投資であり、児童・生徒数の推移や将来的な再編計画などを踏まえながらも、児童・生徒の安全確保を最優先に考えた施設整備を求められるとともに、地域間・学校間の格差のない施策の実施を求められた。次年度以降については、喫緊の課題である躯体の耐震化事業を中心に事業を実施するとともに、躯体の耐震化に併せて防災機能強化事業や大規模改造事業を実施するなどして、非構造部材の耐震化等を推進し、児童・生徒の安全性の確保を図ることとする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 指宿市公立学校等施設整備計画

都道府県名	鹿児島県
市町村名	指宿市

2 計画作成主体 指宿市

3 計画期間 平成 21 年度 ～ 平成 23 年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
丹波小学校(I期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成22年7月28日				
丹波小学校(I期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成22年7月28日				
丹波小学校(II期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成22年7月28日				
丹波小学校(II期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成22年7月28日				
丹波小学校(I期工事)	①	0201	危険改築	校	W	○	平成22年7月27日				
丹波小学校(II期工事)	①	0201	危険改築	校	W	○	平成22年7月27日				
丹波小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年7月28日				
丹波小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	平成23年3月23日				
北指宿中学校	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成24年2月27日				
北指宿中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	○	平成24年2月27日				
指宿小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日				
魚見小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日				
柳田小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日				
今和泉小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日				
今和泉小学校	①	0502	地震補強	屋	R	○	平成23年11月29日				
山川小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	○	平成23年3月22日				
山川小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日				
大成小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日				
徳光小学校	①	0502	地震補強	校	R	○	平成22年3月22日				
徳光小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日				
利永小学校	①	0502	地震補強	校	R	○	平成22年3月22日				
開聞小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日				
川尻小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日				
川尻小学校	①	0502	地震補強	屋	R	×		学校現場等との調整に不測の日数を要したため、事業実施年度を延期した。H24年度実施予定。	追加 繰越	平成23年12月1日 平成24年3月31日	平成23年12月1日付けの施設整備計画の変更に伴い追加し、翌年度に繰り越した。
北指宿中学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月26日				
北指宿中学校	①	0502	地震補強	校	R	×		学校現場等との調整に不測の日数を要したため、事業実施年度を延期した。H24年度実施予定。	追加 繰越	平成23年12月1日 平成24年3月31日	平成23年12月1日付けの施設整備計画の変更に伴い追加し、翌年度に繰り越した。
北指宿中学校	②	2201	大規模改造(安全)	校	R	×		学校現場等との調整に不測の日数を要したため、事業実施年度を延期した。H24年度実施予定。	追加 繰越	平成23年12月1日 平成24年3月31日	平成23年12月1日付けの施設整備計画の変更に伴い追加し、翌年度に繰り越した。
西指宿中学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月26日				
西指宿中学校	①	0502	地震補強	校	S	○	平成23年11月29日				
山川中学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月26日				
開聞中学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月26日				
開聞中学校	①	0502	地震補強	校	R	○	平成23年11月29日				
開聞中学校	①	0502	地震補強	校	R	×		学校現場等との調整に不測の日数を要したため、事業実施年度を延期した。H24年度実施予定。	追加 繰越	平成23年12月1日 平成24年3月31日	平成23年12月1日付けの施設整備計画の変更に伴い追加し、翌年度に繰り越した。
丹波小学校	⑤	0101	小校	校	R	○	平成22年7月28日				
丹波小学校	⑤	0101	小校	校	W	○	平成22年7月27日				
北指宿中学校	⑤	0104	中屋	屋	R	○	平成24年2月27日				