

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年01月04日

計画の名称	地域に根ざした都市公園施設の再整備												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和03年度 (2年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	指宿市												
計画の目標	指宿市営野球場は昭和32年に建設されスコアボード、ダッグアウト、本部席などの老朽化が激しく、トイレも使いにくいことや、観客が雨をしのげる場所も無いなど問題点が多い為、施設の改修を実施する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	841	A	841	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 令和2年	中間目標値 令和3年	最終目標値 令和4年
1	老朽化した野球場の整備を実施することで、市民の安全で快適なスポーツの振興が図られ、更なる交流人口の増加につなげる。 3年間で総合運動公園の利用者2,000人増を図る。 総合運動公園における利用者数を把握し、算定する。(潟山運動公園)	182000人/年	183000人/年	184000人/年

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	指宿市	直接	指宿市	-	-	都市公園事業(指宿市営 野球場)	改修工事・監理業務	指宿市						841	2.5	-	
												小計						841		
												合計						841		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 指宿市 スポーツの振興課	事後評価の実施時期 改修が終了し、利用再開してから1年後
	公表の方法 指宿市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園全体としては目標値に達することはできなかったが、改修した野球場については改修前の利用者と比べて、年間約2,000人増となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
改修に伴い、スポーツ活動等の誘致に取り組むことでスポーツの振興を図り、更なる交流人口の増加に努めていきたい。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	184000人 / 年	
	最終目標値	184000人 / 年
	最終実績値	132884人 / 年
	コロナ禍による、公園利用者の減少	