

指 教 総 第 4 6 9 号

平 成 2 8 年 2 月 1 9 日

文部科学大臣 殿

鹿児島県 指宿市長 豊留 悦男



指宿市公立学校等施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	93.3	93.3
中学校	100.0	100.0
高等学校	100.0	100.0
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

計画期間内に実施予定であった大成小学校校舎、北指宿中学校校舎、南指宿中学校屋体、西指宿中学校校舎(2棟)、山川中学校校舎及び指宿商業高等学校校舎の地震補強事業のすべてを実施した。

このことについて、校長代表やPTA代表、地域の代表者などで構成する指宿市教育委員会外部評価委員会からは、「児童・生徒及び教員等が、安全で安心して教育活動に専念できるように、構造体の耐震補強工事を最優先に年次的・計画的に進め、平成27年度までに完了されることは必要かつ妥当な取組である」といった意見をいただいた。

市としては、平成27年度末までに、Is値が0.7未満の建物3棟の地震補強事業を実施し、児童・生徒が安全で安心して教育活動に専念できる学校づくりに努める。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

当初、地震補強事業のみの計画であった建物において、調査・設計中に老朽化の進行が認められたことから、追加で大規模改造(防災機能強化)事業を計画に計上し、計画どおり実施した。  
指宿市教育委員会外部評価委員会からは、「東日本大震災での教訓を踏まえ、いつ災害は発生しないとも限らないことを念頭に、学校施設環境改善交付金や有利な起債等を効果的に活用して、非構造部材の耐震化を可能な限り早い年度での実施完了を目指してもらいたい」といったご意見をいただいた。  
今後は、大規模改造(防災機能強化)事業を推進するとともに、施設の老朽状況を勘案し、必要に応じて大規模改造(老朽)などの事業を実施したいと考えている。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
○	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

情報化に対応した教育環境の向上を図り、北指宿中学校で大規模改造(校内LAN)事業を追加計上したが、市全体の工事計画の見直しにより、大規模改造(校内LAN)事業を取り下げることになった。  
教職員の執務環境の向上を図る目的で、北指宿中学校校長室及び職員室への大規模改造(空調)事業を追加で計画に計上し、計画どおりに実施した。  
指宿市教育委員会外部評価委員会からは、「洋式化率の低いトイレや校内LANなどの設備についても、交付金事業での整備を図ってほしい」といったご意見をいただいた。  
今後は、学校トイレの計画的な改修や校内LAN設備整備を実施したいと考えている。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

※計画なし

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成27年8月24日及び10月22日開催の外部評価委員会で事後評価について協議を行い、その結果を市ホームページに公表した。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業について、ほぼ計画どおりに実施できたが、一部の事業については、市全体の工事計画の見直しにより、計画から取り下げることとなった。

指宿市教育委員会外部評価委員会からは、「整備計画に基づき、計画的に当該事業の実施がなされており、安心して教育活動に専念できる環境を整備していただけることに感謝したい」といった感謝の言葉とともに、「地域の避難場所になり、子ども達の安全を目的に耐震補強していく事業は進めていって欲しいが、学校の統廃合に向けて工事は必要最小限にしていく努力はして欲しい」といったご意見もいただいた。

次年度以降については、喫緊の課題である躯体の耐震化事業を早急を実施するとともに、防災機能強化事業や大規模改造事業を実施するなどして、非構造部材の耐震化等を推進し、児童・生徒の安全性の確保を図ることとしたい。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 計画名称 指宿市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 指宿市
- 3 計画期間 平成 24 年度 ~ 平成 26 年度
- 4 個別事業一覧

都道府県名	鹿児島県
市町村名	指宿市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
大成小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月11日	市全体の校内LAN整備計画の見直しにより実施しなかった。市全体の計画は随時見直すため、計画に基づき実施したい。			
大成小学校	②	2201	大規模改造(防災機能強化)	校	R	○	平成26年11月11日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付け施設整備計画の変更により追加した。
北指宿中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月1日				
北指宿中学校	②	2201	大規模改造(防災機能強化)	校	R	○	平成26年12月1日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付け施設整備計画の変更により追加した。
北指宿中学校	③	0610	大規模改造(校内LAN)	校	R	×			追加 取下	平成25年2月26日 平成26年4月1日	平成25年2月26日付け施設整備計画の変更により追加し、平成26年4月1日付け施設整備計画の変更により取り下げた。
北指宿中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成26年12月1日		追加	平成26年4月1日	平成26年4月1日付け施設整備計画の変更により追加した。
南指宿中学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成25年10月30日				
南指宿中学校	②	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成25年10月30日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付け施設整備計画の変更により追加した。
西指宿中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月8日				
西指宿中学校	②	2201	大規模改造(防災機能強化)	校	R	○	平成25年11月8日				
西指宿中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月8日				
西指宿中学校	②	2201	大規模改造(防災機能強化)	校	R	○	平成25年11月8日				
山川中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月8日				
山川中学校	②	2201	大規模改造(防災機能強化)	校	R	○	平成25年11月8日				
指宿商業高等学校	①	0501		校	R	○	平成26年10月27日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付け施設整備計画の変更により追加した。
指宿商業高等学校	①	0501		校	R	○	平成26年10月27日		追加	平成26年4月1日	平成26年4月1日付け施設整備計画の変更により追加した。