社会資本総合整備計画　　社会資本整備総合交付金

令和07年12月23日

計画の名称	指宿（まち）は海から変わる港づくりプロジェクト												
計画の期間	令和０５年度　～　令和０９年度　(5年間)									重点配分対象の該当	○		
交付対象	指宿市												
計画の目標	平成26年度から国直轄防災事業として整備が進められている指宿港海岸保全施設の背後地となる新たな港湾緑地を市民等に開かれた魅力ある空間の形成と観光拠点としての地域活性化を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	1,100	A	1,100	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R7末	R9末
1	指宿港湾緑地の利用者数（０万人／年→１６万人／年）			
	指宿港湾緑地の利用者数を調査する	0万人	8万人	16万人

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000778248

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R05	R06	R07	R08	R09	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-001	港湾	一般	指宿市	直接	指宿市	地方	－	指宿港港湾緑地	港湾緑地　A=3.6ha	指宿市／指宿港	■	■	■	■	■	1,100	4.1	未策定
											小計						1,100		
											合計						1,100		

案件番号： 0000778248

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R05	R06	R07		
配分額（a)	23	50	100		
計画別流用増△減額（b)	0	0	0		
交付額（c=a+b)	23	50	100		
前年度からの繰越額（d)	0	10	37		
支払済額（e)	13	23	55		
翌年度繰越額（f)	10	37	82		
うち未契約繰越額(g)	10	3	18		
不用額（h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	43.47	5	13.13		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	設計が期間延伸となり，その後の工事発注を年度内に行えなかった。		地元および国直轄事業との調整によるもの。		